

OBRAS 2022-2023																				
N° PA	OBJETO	NOTA DE EMPENHO	CONTRATO		ORDEM DE SERVIÇO			RECEBIMENTO		MEDIÇÃO							ADITIVO			PORTARIA FISCALIZAÇÃO
			N°	VALOR	N°	INÍCIO	TÉRMINO	PROV.	DEFINT.	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	EMPENHO	VALOR	PRAZO	
91865/2021	REFORMA DO POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA (PROCESSO PRINCIPAL)	2021NE01063	064/2021	R\$ 265.233,52	001/2022	10/01/2022	10/04/2022		06/07/2023										65002/2022-GP	
38906/2022	PAGAMENTO DO CONTRATO REFORMA POSTO PRACUUBA									R\$ 32.707,50	R\$ 61.792,69	R\$ 60.103,08	R\$ 34.920,35	R\$ 102.381,75	R\$ 18.957,83	R\$ 24.244,51				
54030/2022	ADITIVO DE SERVIÇO E DE PRAZO DA REFORMA NO POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA																2022NE00278	R\$ 87.472,32	270 DIAS	
103843/2022	SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO DE 83KVA E ADAPTAÇÕES DAS SALAS DE DEPOIMENTO ESPECIAL E HIPOSSUFICIENTE TECNOLÓGICO NO FÓRUM DE OIAPOQUE	2022NE00621	103/2022	R\$ 80.032,37	001/2023	23/01/2023	22/02/2023	16/02/2023	17/05/2023	R\$ 80.032,37									67477/2023-GP	
28675/2023	ESTUDO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES DE GRUPOS MOTORES GERADORES CABINADO NOVOS NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CALÇOENE, AMAPÁ, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E MAZAGÃO	2023NE00322	026/2023	R\$ 495.405,23	007/2023	16/05/2023	13/08/2023												68631/2023-GP	

LEGENDA

	CONCLUÍDO
	EM ANDAMENTO